

Kaldtvanns-kurser

Kurs Dim. Ant. m Tappested

Kurs	Dim.	Ant. m	Tappested	Kurs	Dim.	Ant. m	Tappested
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			

Varmtvanns-kurser

Kurs Dim. Ant. m Tappested

Egenkontrollskjema (kontroller det som er relevant)

- Det er kun benyttet materiell som tilhører det valgte rør i rør systemet.
(Se Byggebransjens Våtromsnorm 41.210)
- Rør i rør systemet er montert utskiftbart. (Se Teknisk forskrift til pbl § 9 - 5)
- Rør i rør systemet er klamret som vist i monteringsanvisningen.
(Se Byggebransjens Våtromsnorm 41.220)
- Åpne fordelere er montert i rom med sluk og vanntett gulv.
(Se Byggebransjens Våtromsnorm 41.210)
- Fordelerskap i vegg har avløp til rom med sluk, og gjennomføringer i skapet er testet for vanntetthet før innkledning. Alternativt stenges vannet automatisk ved lekkasje.
(Se Byggebransjens våtromsnorm 41.210)
- Alle gjennomføringer i membransjikt er klargjort for vanntett utførelse.
(Se Byggebransjens Våtromsnorm 41.220)
- Vannledningssystemet er tetthetsprøvd med vann. (Se Veiledning til Teknisk forskrift § 9 - 5)
- Rørstrekk fra fordeler er merket hvor de går, og total rørlengde med dimensjon er angitt.
- Arbeidet er utført av sentralt eller lokalt godkjent rørlegger, med opplæring på montering av valgte rør i rør system.
- Trykkprøvningsprotokoll er utført og overlevert kunde.
- FDV dokumentasjon på tappevannssystemet er overlevert kunde.

Ansvarlig installatør

Dato og sign, for egenkontroll